

## निरीक्षण टिप्पणी

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम | : | श्री विजय किरन आनन्द  |
| पदनाम                        | : | जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर  |
| निरीक्षित मार्ग              | : | 1- पलिया शाहजहाँपुर हरदोई लखनऊ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-25)<br>2- निगोही तिलहर मार्ग (अ०जि०मा०) |
| निरीक्षण दिनांक              | : | 06.05.2016  |

दिनांक 06.05.2016 को मेरे द्वारा पलिया शाहजहाँपुर हरदोई लखनऊ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-24) एवं निगोही तिलहर मार्ग (अ०जि०मा०) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री रामचन्द्र, अधिषासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाहजहाँपुर, श्री के०एल० चौधरी, सहायक निदेशक सूचना, शाहजहाँपुर, श्री आर०के० सिंह, अधिषासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

- 1- जनपद शाहजहाँपुर में पलिया शाहजहाँपुर हरदोई लखनऊ (एस०एच०-25) के अन्तर्गत कि०मी०-62,63,68,69,72 से 78 तक 81,84,85,87 से 89 तक 91 से 93 तक 96 से 99 तक 101 से 105 तक 108,109,111 से 117 कि०मी० तक (लम्बाई 38.00 कि०मी०) सतह सुधार हेतु सुदृढीकरण कार्य। लागत रू० 2622.56 लाख :-



प्रथम चरण में इस मार्ग के कि०मी०-95 से लेकर कि०मी०-111 ग्राम ऐंठापुर तक निरीक्षण किया गया। मार्ग के कि०मी०-106 में ग्राम चौदेरा के निकट मार्ग में क्रेक आ गये हैं। क्रेक को भरने हेतु अधिषासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया। अधिषासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि उक्त कि०मी० में पूर्व में मात्र नवीनीकरण का कार्य कराया गया है, इसके अन्तर्गत उक्त कि०मी० सम्मिलित नहीं है। कि०मी०-109 में ग्राम दिलावरपुर के निकट रजवाहा पर पुलिया के दोनों तरफ जो सीमेन्ट कंक्रीट पैनल बनाये गये हैं। रजवाहा में सड़क स्तर से ऊपर जल बहाव होता है, जिसके



कारण अन्डरपिनिंग होने से पैन्ल के कोने टूट गये है, जिसको तुरन्त ठीक कराया जाय/दोबारा डलवाया जाय। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि उक्त मार्ग फोर लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए स्वीकृत है एवं उक्त पुलिया का क्रास सेक्शन एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र सिंचाई विभाग से प्राप्त कर लिया गया है, जिसके अनुसार पुलिया का स्लैब लेबिल वर्तमान मार्ग के लेबिल से लगभग 60 सेमी उँचा आयेगा, तदनुसार ही पुलिया का पुनः निर्माण किया जायेगा। कि०मी०-111 में ग्राम ऐंटापुर के पास किये गये कार्य बी०एम० एवं एस०डी०बी०सी० की मोटाई मापी गयी जो कि 9 सेमी आई, जो आगणन में प्राविधान के अनुरूप है। खुदी हुई सामिग्री के नमूने को अधोहस्तक्षरी के हस्ताक्षर से भारतीय प्रायोगिकी संस्थान (IIT) कानपुर भेजने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया।



द्वितीय चरण में मार्ग के कि०मी०-95 से कि०मी०-84 में खन्नौत नदी पर स्थित पुल तक निरीक्षण किया गया, पुल की चौड़ाई कम है। पुल को चौड़ा बनवाने हेतु कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया।

2- निगोही तिलहर मार्ग का सुदृढीकरण कार्य एवं 2600 मी० सी०सी० मार्ग तथा 5200 मी० में यू० ड्रेन सहित कार्य (अ०जि०मा०) :-

मार्ग के कि०मी०-4 में चैनेज 3.600 पर चौड़ाई एवं मोटाई मापी गयी जो क्रमशः 3.70 मी० एवं 18 सेमी पायी गयी जिसमें 2.50 पी०सी० की मोटाई सम्मिलित है। पुनः उक्त मार्ग कि०मी०-19 में चैनेज 18.400 पर मार्ग की चौड़ाई एवं मोटाई मापी गयी जो आगणन में प्राविधानित 15.00 सेमी डब्लू०बी०एम० एवं 2.00 सेमी पी०सी० (17.00 सेमी) के अनुरूप है। कि०मी०-18 में सी०सी० मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति में है। कार्य मार्ग की आधी आधी चौड़ाई में सी०सी० का कार्य किया जा रहा है। उक्त स्थल पर सी०सी० पैन्ल की मोटाई मापी गयी जो 20.00 सेमी आयी एवं चौड़ाई 1.80 मी० आयी, जो आगणन में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि



उक्त मार्ग पर अवशेष समस्त कार्यों को एक माह में पूर्ण कराये एवं मेरे स्तर से ठेकेदार को नोटिस भिजवाये कि यदि एक माह में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तो ठेकेदार/फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही कर दी जायेगी। मार्ग पर चैनेज सं० 3.600 एवं 18.400 एकत्रित सामग्री के नमूने को भारतीय प्रायोगिकी संस्थान (IIT) कानपुर को जाँच हेतु भेजने के लिए अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया।



मार्ग के कि०मी०-15 में लगभग 200 मी० गर्ग नदी द्वारा किये गये कटाव द्वारा अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि इस स्थान पर दीर्घ सेतु के निर्माण हेतु सेतु निगम द्वारा कार्यवाही की जानी है। अधिशासी अभियन्ता को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से शासन को पत्र लिखवाने हेतु निर्देशित किया गया।


### कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक: 1293 /ओ०एस०डी०/कैम्प/2016

दिनांक: मई 9, 2016

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, बरेली मण्डल बरेली।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाहजहाँपुर।
- 5- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, शाहजहाँपुर को उक्त निरीक्षण आख्या अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(विजय किरन आनन्द)  
जिलाधिकारी,  
शाहजहाँपुर।